

Opdrachtgever

Bouwwerk / werfdeel

Bouwdeel / verdieping : woning

GEEN AFKOELING GEDURENDE DE NACHT

Termijn: 28 dagen

VOOROPGESTELD DOEL

WERKELIJKHEID

Opwarmingsfase	Voorlooptemperatuur	Datum	Tijdstip (h)	Voorloop temperatuur	Opnemer
Begin: 15 dagen na plaatsing	+25 °C				
Vanaf dag 16 na plaatsing	+35 °C				
Vanaf dag 17 na plaatsing	+45 °C				
Van dag 18 t.e.m. dag 24 (min. 7 dagen) na plaatsing	+55 °C				
Vanaf dag 25 na plaatsing	+45 °C				
Vanaf dag 26 na plaatsing	+35 °C				
Vanaf dag 27 na plaatsing	+25 °C				

Opgepast: Vooraleer de vloerbedekking aan te brengen de verwarming op +20 °C à +25 °C zetten, of op de door de leverancier van de vloerbedekking gewenste temperatuur *. Gedurende de opwarmingsprocedure mogen geen pleisterwerken uitgevoerd worden, en mag de dekvloer niet in gebruik genomen worden. (geen stockage van bouwmaterialen bijvoorbeeld)

*Gelijktijdig gelden ook de maximumtemperaturen vanwege de leverancier van de vloerbedekking en kleefmortel/hechtlaag

Einde van het opwarmen / datum

Datum

Werden de ruimtes gedurende de opwarming voldoende geventileerd ?

Ja

Neen

Datum / naam / ondertekening

Was de dekvloer vrij van bouwmaterialen en andere belastingen ?

Ja

Neen

Datum / naam / ondertekening

Volledige gegevens van de installateur van de verwarming