

Opdrachtgever

Bouwwerk / werfdeel

Bouwdeel / verdieping : woning

GEEN AFKOELING GEDURENDE DE NACHT

Termijn: 10 - 14 dagen

VOOROPGESTELD DOEL

WERKELIJKHEID

Opwarmingsfase	Voorlooptemperatuur	Datum	Tijdstip (h)	Voorloop temperatuur	Opnemer
Vanaf dag 3 - 5 na plaatsing	+25 °C				
Vanaf dag 6 - 9 na plaatsing	max. +55 °C				
Vanaf dag 10 na plaatsing	+45 °C				
Vanaf dag 11 na plaatsing	+35 °C				
Vanaf dag 12 na plaatsing	+25 °C				

Opgepast: Vooraleer de vloerbedekking aan te brengen de verwarming op +20 °C à +25 °C zetten, of op de door de leverancier van de vloerbedekking gewenste temperatuur *. Gedurende de opwarmingsprocedure mogen geen pleisterwerken uitgevoerd worden, en mag de dekvloer niet ingebruik genomen worden. (geen stockage van bouwmaterialen bijvoorbeeld)

*Gelijktijdig gelden ook de maximumtemperaturen vanwege de leverancier van de vloerbedekking en kleefmortel/hechtlaag

Einde van het opwarmen / datum

Datum

Werden de ruimtes gedurende de opwarming voldoende geventileerd ?

Ja Neen

Datum / naam / ondertekening

Was de dekvloer vrij van bouwmaterialen en andere belastingen ?

Ja Neen

Datum / naam / ondertekening

Volledige gegevens van de installateur van de verwarming