

Opdrachtgever

Bouwwerk / werfdeel

Bouwdeel / verdieping : woning

**GEEN AFKOELING GEDURENDE DE NACHT**

**Termijn: 5 - 7 dagen**

VOOROPGESTELD DOEL

WERKELIJKHEID

Opwarmingsfase	Voorlooptemperatuur	Datum	Tijdstip (h)	Voorloop temperatuur	Opnemer
Vanaf dag 2 na plaatsing	+25 °C				
Vanaf dag 3 na plaatsing	max. +55 °C				
Vanaf dag 4 na plaatsing	max. +55 °C				
Vanaf dag 5 na plaatsing	+45 °C				
Vanaf dag 6 na plaatsing	+35 °C				
Vanaf dag 7 na plaatsing	+25 °C				

**Opgepast:** Vooraleer de vloerbedekking aan te brengen de verwarming op +20 °C à +25 °C zetten, of op de door de leverancier van de vloerbedekking gewenste temperatuur \*. Gedurende de opwarmingsprocedure mogen geen pleisterwerken uitgevoerd worden, en mag de dekvloer niet ingebruik genomen worden. (geen stockage van bouwmaterialen bijvoorbeeld)

\*Gelijktijdig gelden ook de maximumtemperaturen vanwege de leverancier van de vloerbedekking en kleefmortel/hechtlaag

Einde van het opwarmen / datum

Datum

Werden de ruimtes gedurende de opwarming voldoende geventileerd ?

Ja
  Neen

Datum / naam / ondertekening

Was de dekvloer vrij van bouwmaterialen en andere belastingen ?

Ja
  Neen

Datum / naam / ondertekening

Volledige gegevens van de installateur van de verwarming